



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

MUNICÍPIO

**AVARÉ**

OBJETO: **INFRAESTRUTURA URBANA**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

novembro-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 240 dias		PERÍODO: 240 dias		PERÍODO: 240 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da obra.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m2	24,00					24,00	
		R\$	14.751,71					14.751,71	
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>	m3	1.638,25					1.638,25	
		R\$	22.503,22					22.503,22	
3	<b>DRENAGEM</b>	m	25,10					25,10	
		R\$	8.834,05					8.834,05	
4	<b>GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO</b>	m3	100,43					100,43	
		R\$	147.129,44					147.129,44	
5	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	m2	188,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00		6.788,05	
		R\$	24.986,56	438.477,23	438.477,23	438.477,23		901.941,03	
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>18.204,97</b>	<b>38.477,23</b>	<b>38.477,23</b>	<b>38.477,23</b>		<b>95.159,44</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>218.204,97</b>	<b>438.477,23</b>	<b>438.477,23</b>	<b>438.477,23</b>		<b>1.095.159,44</b>	

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Thiago Henrique de Oliveira

Engenheiro Civil  
CREA 5070239772-SP

Avaré, 19 de Novembro de 2019